



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองล่อมแรด

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ้มลอง หมู่ที่ ๑ ซอย ๖ เชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำวังตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑๑๔,๖๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ้มลอง หมู่ที่ ๑ ซอย ๘ เชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำวังตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑๒๘,๒๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง	๑,๑๒๘,๑๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ถนน ค.ส.ล. (เดิม) บ้านนายมี ก้นทะวงศ์ ถึงสามแยกเลี้ยวขวาถึงบ้าน เทิดไท้และเลี้ยวซ้ายถึงบ้าน นางมาลี ก้นทะถ้ำ ตำบลล้อมแรด อำเภอดง จังหวัดลำปาง								
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่ถนนลาดยาง เดิม (รอบหนองท่วม)ไปทาง ทิศตะวันออก ตำบลล้อมแรด อำเภอดง จังหวัดลำปาง	๔๘๘,๖๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่ห้วยแม่ฮ้อง ถึงดอนม่วง ตำบลล้อมแรด อำเภอดง จังหวัดลำปาง	๓๓๖,๙๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่หน้าวัดบ้านเหล่า ถึงซอย ๒/๒ ตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยารัชมงคล จังหวัดลำปาง	๒๕๑,๕๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๗	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นวัดดอยสว่างอารมณ์ ตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยารัชมงคล จังหวัดลำปาง	๒๕๓,๒๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๘	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านหนองเตาตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยารัชมงคล จังหวัดลำปาง	๓๘๑,๑๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๒๗-๐๐๑ ถนนเนินบุรี บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่ สบคือ ซอย ๑ ไปทางทิศใต้ ถึงท่านางซอย ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๒,๐๗๒,๖๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ถนน สลบ่ารุง ตั้งแต่สูบน้ำงาน ป้องกันเทศบาลเมืองล้อมแรด ไปทางทิศตะวันตก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๔๔๓,๒๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางเรือนมูล จักรเพชร ไปทางทิศใต้ ถึง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑,๓๘๙,๑๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กบ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ตั้งแต่ถนนคอน กรีตเสริมเหล็กเดิมไปทาง ห้วยขี้เปอะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๗๐๑,๓๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	๕๖๗,๕๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	อุมลอง หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่หลัง บ้านนายถาวร วรรณแสง ถึงห้วยแม่อุมลอง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง								
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ซอย ตรงข้าม ธกส.สาขาเถิน ถึง แยก อสม.บ้านล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๓๐๖,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนไชย หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่ หนองปู่ได้ไปทางทิศตะวันตก	๔๒๙,๒๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	ถึงแม่น้ำวัง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง								
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเตา หมู่ที่ ๘ ซอย ช้าง ตลาดบ้านหนองเตา ตำบล ล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๒๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมถึงซอยปู่เจ้า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๓๗๖,๖๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมธ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ วางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมไป ทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๕๕๔,๐๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ซอยการไฟฟ้าฝ่าย ผลิต (สาขาย่อย) ตั้งแต่บ้าน นายธนาวุฒิ ดาวงค์ ถึง ลำห้วยเขี้ยว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๕๕๗,๙๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๐	โครงการซ่อมแซมคลองส่ง น้ำเดิม (ตาดคอนกรีต) บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๓๕๓,๓๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
รวม	๒๐ โครงการ	๑๑,๐๘๓,๕๐๐							

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเถิน โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาด สายดับบ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ บริเวณสะพานเมืองเถิน ๑๐๐ ปี ชอย ๑๐	๕๖,๐๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง								
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ซอยตึกแถว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับบ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ หลังโรงเรียนบ้าน อุมลอง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑๑๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ซอยห้วยซี้เปอะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๘๒,๐๐๐	—	—	√	—	—	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน โครงการขยายเขตประปา บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ซอย หนองท่อมถึงหลังสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๒๕๓,๔๒๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตประปา บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายเจริญ พุทธิมา ถึงบ้านนายคะนิงหา จันทราช ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑๑๘,๖๓๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตประปา บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายไพรวลัย หอมสมบัติ ตำบลล้อมแรด	๒๐,๘๒๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง								
รวม	๗ โครงการ	๖๕๐,๘๗๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจควบคุมคุณภาพน้ำ อุปโภคและบริโภค	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการชาวล้อมแรดร่วมใจลดภัย เมืองร้อน	๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม	๓ โครงการ	๘๕,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม / ชุมชน

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการ "ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง"	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี"	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
รวม	๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐							

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๓	โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๔	โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๕,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและปัญหาหมอกพิษหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	√	—	—	—	๑๘,๖๓๐	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินกิจกรรม "โครงการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตพื้นที่ตำบลล้อมแรด"	๒๕,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๘	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเงิน โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด เทศบาล	
๙	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ อำเภอเงินจังหวัดลำปาง	๕,๐๐๐	√	—	—	—	๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	
๑๐	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง	๕,๐๐๐	√	—	—	—	๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง								
๑๑	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเถิน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ กิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด อำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	
๑๒	<u>โครงการที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการเอง</u> โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด ทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และ ระดับชุมชนเมือง	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	
๑๓	โครงการเลือกตั้งประธานและ คณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
								(สส.)	
๑๔	โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง	๒๕,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล คนพิการ	๑๑,๒๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๑๖	โครงการสัปดาห์สัมพันธ์รักกัน ผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
								(สส.)	
๑๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๑๘	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
								(สส.)	
๒๐	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	๑๒,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
รวม	๒๐ โครงการ	๔๗๓,๒๐๐							

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๓๕,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๑๕,๘๐๐	—	√	—	—	๓๐,๗๓๐	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี								
๓	โครงการค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	๒๑,๓๐๐	—	√	—	—	๑๐,๔๔๓	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง หมู่ที่ ๑ บ้านอุมลอง	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๙	หมู่ที่ ๑๐ บ้านสบคือ	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านเด่นแก้ว	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๒	หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนทราย	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓	หมู่ที่ ๑๔ บ้านแพะหลวง	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๔	หมู่ที่ ๒ บ้านเวียง	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๕	หมู่ที่ ๓ บ้านท่านาง	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๖	หมู่ที่ ๔ บ้านล้อมแรด	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๗	หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่า	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๘	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๙	หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไชย	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๐	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเตา	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๑	หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเมตต์	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม	๒๑ โครงการ	๕๓๒,๑๐๐							

๓.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการ หนู หนู รู้ไว้ ปลอดภัย ไว้ก่อน	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์	๓๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๕	โครงการศิลปะดนตรีกับการ ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๖	โครงการศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน ภาษาที่ ๒ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๓๕๓,๗๘๐	—	√	—	—	๑๓๑,๙๐๑	กอง การศึกษา	
๙	<u>อุดหนุนส่วนราชการ</u> อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนไชย	๖๙๕,๒๐๐	—	√	—	—	๓๕๗,๐๖๓	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง	๘๘๔,๕๐๐	—	√	—	—	๕๖๒,๖๗๒	กอง การศึกษา	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่า	๓๒๑,๒๐๐	—	√	—	—	๑๖๑,๗๗๖	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนล้อมแรดวิทยา	๖๙๕,๘๐๐	—	√	—	—	๓๗๔,๕๐๘	กอง การศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเถิน (ทำนางอุปถัมภ์)	๒,๖๙๒,๘๐๐	—	√	—	—	๑,๔๑๘,๐๔๔	กอง การศึกษา	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนอุ้มลองรักขิตา นุเคราะห์	๒๙๙,๒๐๐	—	√	—	—	๑๕๒,๑๐๓	กอง การศึกษา	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนเถินวิทยา	๑๕๐,๐๐๐	—	√	—	—	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนศรีสุนทรศิลป์สุทธิ	๑๔,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
รวม	๑๖ โครงการ	๖,๒๗๖,๓๘๐							

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	√	—	—	—	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	ของชาติ และกิจกรรมเทิด พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์								
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดงาน รื่นเริงฤดูหนาว และของดี นครลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเงิน โครงการจัดงานประเพณีงาน "เมืองสังขะเต็มรวมใจ เทิดไท้องค์ ราชัน" ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง การศึกษา	
๔	อุดหนุนสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอเงิน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานมหกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง การศึกษา	
๕	โครงการที่เทศบาลเมืองลี้มแรด ดำเนินการเอง โครงการแข่งขันกีฬาลี้มแรดเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการแข่งขันและส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	√	—	—	—	๑๙,๗๒๔	กอง การศึกษา	
๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ	๕๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
	พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี								
๑๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	√	—	—	—	๙๓,๖๖๕	กอง การศึกษา	
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองถิ่น)	๓๐๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	กอง การศึกษา	
รวม	๑๔ โครงการ	๑,๗๔๐,๐๐๐							

๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	๑๐๐,๐๐๐	—	—	√	—	—	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์ (สส.)	
รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการขายและ การตลาด	๒๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๒	โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพสัมแก่เลี้ยง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน (สส.)	
๔	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ล้อมแรด	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	
๕	โครงการส่งเสริมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	
รวม	๕ โครงการ	๑๖๗,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป	
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	
รวม	๓ โครงการ	๓๘๐,๐๐๐							